

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1.กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 1 สายจากบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม -บ้านจาน (ศก.ถ.44-008) One Plan	35,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	35,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
2	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 1 สายข้างโรงสี - สวนาน้อย One Plan	3,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ปรับเกรดถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 470 ม. ลงหินคลุก - ลบม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม.	3,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
3.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมวังเม็ก (ศก.ถ.44-010) One Plan	29,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ปรับเกรดถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,550 ม. ลงหินคลุก 15 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,425 ตร.ม.	29,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
4	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมถนนบ้านมะกรูด - โพธิ์ลังกา(หนองบอน) (ศก.ถ.44-009)	10,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ลงหินคลุก - ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,425 ตร.ม.	10,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
5	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านมะกรูด หมู่ที่ 3 - หนองบอน (ศก.ถ.44-011) One Plan	34,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	34,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 - จากบ้านนายโพสง่า – ตอนท่าเล One Plan	24,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 1,050 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15 ลบม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,360 ตร.ม.	24,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
7.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 - นานายหนูทอง วงศ์แห่ One Plan	11,700 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,420 ม. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,970 ตร.ม.	11,700 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
8	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 – คำกระดอม One Plan	17,100 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนนกว้าง 3.20 ม. ยาว 800 ม.ลง หินคลุกผิวทาง 10.00 ลบม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม.	17,100 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
9	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองอีกว้าง หมู่ที่ 5 – ไปบ้านห้วยพัฒนา (ศก.ถ. 44-016) One Plan	39,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,400 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 1,220 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15.00 ลบม.หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,504 ตร.ม.	39,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
10	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองอีกว้าง หมู่ที่ 5 – ไปห้วยทา One Plan	40,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 830 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,950 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15.00 ลบม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,145ตร.ม.	40,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
11	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามใหญ่ หมู่ที่ 6 – ไปบ้านห้วยพัฒนา (ศก.ถ.44-017) One Plan	28,200 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.50 ม. ยาว 1,500 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 12,000 ตร.ม.	28,200 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 - ไปบ้านกล้วย(ร่องอีแหบ) (ศก.ถ.44-014) One Plan	46,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 4,300 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 10 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,050 ตร.ม.	46,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
13	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 8 - หนองกกแดง (ศก.ถ.44-003)	22,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	22,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
14	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 9 - เชื่อมหนองแลน One Plan	22,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,400 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 10 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,900 ตร.ม.	22,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
15	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 แยก หนองบุตรดา - เชื่อมถนนไปทางหลวง 226 One Plan	2,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.00 ม. ยาว 360 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.	2,500 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
16	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 - ไปบ้านขามป้อม (ศก.ถ.44-006) One Plan	9,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	9,400 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายหนองแลน)	236,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	236,600 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านอีด้อม หมู่ที่ 2 – เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม บ้านจาน) ศก.ถ. 44-008 (ช่วงที่ 2)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายหนองอีตา)	123,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	123,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายบ้านอีด้อม หมู่ที่ 2 – เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม บ้านจาน) ศก.ถ.44-008	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	<b>01/03/2567- 01/06/2567</b>
21	โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้านมะกรูด หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายบุญมี สมภาวะ – ไปบ้านนายจันทร์ ต้นจันดี) 2 ซ้าง	284,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	284,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายถนนลาดยาง – ไปนางนางผาด เชื้อสา)	71,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	71,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายบ้านมะกรูด ม.3 - หนองบอน)ศก.ถ.44-011	491,000อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	491,000อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายรอบหนองทามน้อย ด้านทิศเหนือ โรงเรียนมารดาทรงธรรม)	403,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	403,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายพรชัย คำชาติ - ไปบ้านนางคำปลิว วงษาไชย)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายหนองทามน้อย - ไปบ้านนายสุรชัย พันธุ์วิไล) ช่วงที่ 2	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
27	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตระแกรงหมู่ที่ 5 (จากบ้านนายวันโพธิ์ขาว - ไปบ้านนางสงวน แก้วพวง)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายหนองอีกว่าง- ห้วยยาง) ช่วงที่ 2	241,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	241,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ – ไปเชื่อม 4แยกที่พิกสงฆ์สมเฝ้าศรีมงคล)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายโสภณ พันธุ์วิไล – ไปบ้านนายเสถียร สิมสิงห์)	433,600 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	433,600 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายหนองทามใหญ่ – หนองทามน้อย ) ศก.ถ 44-021	439,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	439,000อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (สายนาง เจริญ พันพรม – ไปนายนายสวัสดิ์ บุญใส)	255,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	255,300อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
33	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตระแกรงหมู่ที่ 8 (จากบ้านนายสันติ สมภาวะ – ไปบ้านนายทวี ธรรมสุข)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
34	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (สายบ้านคำเนียม ม.8 - ไปหนองกกแดง) ศก.ถ.44-003	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาย)	257,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	257,300อบต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายบ้านอีต้อม ม.9 - บ้านคำเนียม ม.1) ศก.ถ44-022	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายจากบ้านนางวาสนา ยศศิริ - ไปบ้านนางนวล ชูปวา)	313,200 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	313,200 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายคำเนียม - ถนนทางหลวง. 226 ) ศก.ถ44-001	112,200 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	112,200อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางลอง บุญเอนก - ไปบ้านนายงจักร บัวลา)	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
40	โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยกภายในเขตตำบลคำเนียม	50,000 อปต. (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000 อปต. (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ

### 1.2.กลยุทธ์/แนวทางปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 สายนานาชาติพนมไพร สายเนตร - ไปนานางราตรี บัวหอม	200,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	200,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
2	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 สายหนองบอน	200,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	200,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567



## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

### 1.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	100,000 อบต.	จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด)	100,000 อบต.	0	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 15/01/2567
2	โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	74,565.- อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	74,565.- อบต.	กองการศึกษาฯ	01/02/2567- 31/08/2567
3	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	379,260 อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	379,260 อบต.	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	19,185.- อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	19,185.- อบต.	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
5	อาหารเสริม(นม) นักเรียน	596,000 อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	596,000 อบต.	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
6	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,379,600 อบต.	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน	681,000	698,600	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567

## 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี	150,000.- อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	150,000.- อบต.	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 31/05/2567
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	30,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษาฯ	01/07/2567- 31/07/2567

### 2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000 อบต.	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 30/06/2567
2	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000 อบต.	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	200,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 30/06/2567
4.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	100,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที

#### 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	20,000 อบต.	ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	10,000	10,000	สำนักงานปลัด	15/12/2566- 30/04/2567
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม	150,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	150,000 อบต.	สำนักงานปลัด	01/03/2567- 31/08/2567
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบท.	50,000.- อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000.- อบต.	สำนักงานปลัด	01/03/2567- 31/08/2567

#### 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000 อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	50,000	กองสวัสดิการ	01/03/2567- 30/04/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	10,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ ( ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฯ)	10,000.- อบต.	0	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษประจำปี	5,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	5,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	12,000 อบต.	ช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 -10 (ตามรายละเอียด งบต.กำหนด)	12,000 อบต.	0	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
2	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	30,000 อบต.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	30,000 อบต.	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567

2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,338,600 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้สูงอายุฯ)	4,218,700	4,119,900	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,718,400 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้พิการฯ)	843,200	875,200	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี 12 เดือน / คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ)	27,000	27,000	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. คำเนียม	98,000 อบต.	สมทบกองทุนฯ (สป.สช.) (ตามรายละเอียดโครงการฯ )	98,000 อบต.	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 30/06/2567

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 3.2) กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	80,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	80,000 อบต.	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	40,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	40,000 อบต.	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
3	อุดหนุนโครงการจัดงาน “พริก หอมแดง กระจ่างและของดีกันทรารมย์	20,000 อบต.	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ตามรายละเอียดของโครงการ)	20,000 อบต.	0	สำนักปลัด	16/12/2566- 21/12/2566

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

#### 4.1) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( น้ำ,ดิน,ป่าไม้) 1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการคลองส่งน้ำใส คำนียมมีสุข	20,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000 อบต.	สำนักปลัด	01/05/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	10,000 อบต.	ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 1 ครั้ง (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	10,000	0	สำนักปลัด	11/03/2567- 11/03/2567
3	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000 อบต.	สำนักปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

4.1)กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	100,000.- อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000.- อบต.	สำนักปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

## 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ

5.1)กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรของ อบต.คำเนียม	300,000.- อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	300,000.- อบต.	สำนักปลัด	01/04/2567- 31/08/2567
2	โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี	10,000.- อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000.- อบต.	สำนักปลัด	
3	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) ในสำนักงานปลัดฯ	60,000 อบต.	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	20,000.- อบต.	40,000.- อบต.	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567
4	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อบต.คำเนียม	400,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	400,000.- อบต.	กองคลัง	01/03/2567- 31/08/2567
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยความสะดวกประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี	20,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	20,000.- อบต.	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 28/02/2567
6	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ	7,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	7,000.- อบต.	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 28/02/2567



## 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม	122,200 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	122,200	กองช่าง	01/02/2567- 31/08/2567

## 5.2)กลยุทธ์/แนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

### 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการรวมพลังสร้างคำเนียมใสสะอาด	10,000 อบต.	จัดกิจกรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 ครั้ง (ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ)	0	10,000	สำนักปลัด	01/12/2566 – <b>28/02/2567</b>
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	100,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000 อบต.	สำนักปลัด	01/10/2566 - 30/09/2567
3.	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี	60,000 อบต.	จัดงาน/กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จำนวน 1 ครั้ง(ตามรายละเอียดของโครงการ)	60,000 อบต.	0	สำนักปลัด	13/03/2567- 18/03/2567

## 1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

### 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 อบต.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	17,400	600	กองคลัง	18/03/2567 – 25/03/2567

### 2.ประเภทวัสดุ 2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)	100,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000 อบต.	สำนักปลัด	01/02/2567- 01/06/2567
2.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า)	50,000 อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000 อบต.	สำนักปลัด	01/02/2567- 01/05/2567