



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ที่

วันที่.../.....เมษายน พ.ศ.2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2565 และประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการ)
- 2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- 3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงาน)
- 4) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ซึ่งแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้ใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566 เป็นระยะเวลา 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)

(นายบุญสงค์ พรหมแพน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




(นางสาวรุจีพัชร พันธวิไล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.คำเนียม

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นางสาวภัทรีนทร์ วุฒิวิทยาสีทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) ทราบ

ความเห็นอื่น (ระบุ)

(ลงชื่อ)



(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ

หน้า

เรื่อง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ	1
รายงานผลการปฏิบัติแผนดำเนินงานประจำปี 2566	3

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

แบบ ผด. 01

2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	5.08	9,598,600		กองช่าง
รวม	3	5.08	9,598,600	38.54	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	8.47	240,000		สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา	9	15.25	2,896,640		กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข	4	6.78	470,000		สำนักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3.39	42,000		กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.08	87,000		กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	2	3.39	130,000		กองการศึกษา
แผนงานงบกลาง	4	6.78	10,616,000		กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด
รวม	29	49.15	14,481,640	58.15	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.39	100,000		กองสวัสดิการ
รวม	2	3.39	100,000	0.40	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-แผนงานสาธารณสุข	1	1.69	50,000		สำนักปลัด
-แผนงานการเกษตร	3	5.08	40,000		สำนักปลัด
รวม	4	6.78	90,000	0.36	
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร					
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	10.17	87,000		สำนักปลัด
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.69	87,000		-
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.69	10,000		สำนักปลัด
ผ.08	15	25.42	449,600		สำนักปลัด
รวม	23	38.98	633,600	2.54	
รวมทั้งสิ้น	59	100	24,903,840	100	

รายละเอียดการดำเนินการ
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ (ผ.ด. 02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คล.หมู่ที่ 2(สายบ้านเวลายี่สิบ เดชแสง- ไปบ้านนาง ประนอม พิลาสุข) ช่วงที่ 2	252,500 อปต.			✓		-	252,500 อปต.	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 7 (สาย บ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ 2	739,700 อปต.		✓			-	739,700 อปต.	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก สาย(ต.ถ.44-013)สายทางจากบ้านหนองทามน้อย(ต.คำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา(ต. ยาง)	8,606,400 กรมส่งเสริม/ เฉพาะกิจ		✓				8,606,400 กรมส่งเสริม/ เฉพาะกิจ	กองช่าง

แบบ ผด. 02

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานของ อบพร.	20,000	✓				20,000		สำนักงานปลัดฯ
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม	150,000			✓			150,000	สำนักงานปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่	10,000	✓				10,000		สำนักงานปลัดฯ
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์	10,000	✓				10,000		สำนักงานปลัดฯ
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	50,000.-			✓			50,000.-	สำนักงานปลัด ฯ

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
7	อุดหนุนโรงเรียน สพฐตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,192,800	✓				634,038.00	512,250.00	กองการศึกษาฯ
8	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดสุวรรณารามสังกัด อบต.คำเนียม	300,000 อบต.			✓			300,000	กองการศึกษาฯ
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดนางกว้างสังกัด อบต.คำเนียม	300,000 อบต.			✓			300,000	กองการศึกษาฯ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000			✓			100,000	สำนักงานปลัด
2	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	70,000			✓			70,000	สำนักงานปลัด
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000	✓				200,000		สำนักงานปลัด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.3 แผนงานสาธารณสุขสุข

แบบ ผด. 02

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
4.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	100,000			✓			100,000	สำนักงานสถิติ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด. 02

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มียาเสพติด	12,000			✓			12,000	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	30,000			✓			30,000	กองสวัสดิการ สังคม

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	30,000	✓				30,000		กองสวัสดิการ สังคม
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	10,000.-			✓			10,000	สำนักงานปลัด
3	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี	5,000	✓				5,000		สำนักงานปลัด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. 02

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี	100,000.-	✓				83,340.00	5,660.00	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	30,000			✓			30,000	กอง การศึกษาฯ

2.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,673,000	✓				3,989,700.00	4,683,300.00	กองสวัสดิการ สังคม
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,805,000	✓				838,000.00	967,000.00	กองสวัสดิการ สังคม
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	✓				21,000.00	33,000.00	กองสวัสดิการ สังคม
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.คำเมียม	90,000	✓				90,000		สำนักปลัด

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	60,000 อบต.			✓			60,000	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	40,000 อบต.			✓			40,000	กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด. 02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	150,000.-			✓			150,000.-	สำนักปลัด

แบบ ผด. 02

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการคลองสงขลานครินทร์ คำเนียบมีสุข	20,000 อปต.	✓				12,100.00	7,900.00	สำนักปลัด
2	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	10,000		✓				10,000	สำนักปลัด
3	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000	✓				7,370.00	2,630.00	สำนักปลัด

แบบ ผด. 02

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากร ของ อบต.คำเนียบ	250,000.-			✓			250,000.-	สำนักปลัด
2	การดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร/ สมาชิกสภาท้องถิ่น	100,000			✓			100,000	สำนักปลัด

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
3	โครงการ อบรม.คำนิยมบริการ ประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี	10,000.-	✓				-	10,000	สำนักปลัด
4	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่าย เอกสาร) ในสำนักงานปลัดฯ	60,000	✓				49,850	10,150	สำนักปลัด
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยความสะดวก ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี	20,000.-	✓				20,000		สำนักปลัด
6.	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ	7,000	✓				7,000		สำนักปลัด

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการรวมพลังสร้าง ค่านิยมใสสะอาด	10,000	✓				-	10,000	สำนักปลัด

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงผ้าแพดานภายในอาคาร สำนักงาน ชั้น 2	87,000	✓				87,000		กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (ผ.08)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,400		✓				17,400	สป.
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,600		✓				10,600	สป.
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000		✓				12,000	สป.
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ เลคทอร์นิกส์	44,000	✓				44,000		สป.
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5,200	✓				5,200		สป.
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	10,000	✓				10,000		สป.
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,200	✓				34,200		กองคลัง
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	44,000	✓				44,000		กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
9	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	22,000 อบต.	✓				22,000 อบต.		กองคลัง
10	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5,200	✓				5,200		กองคลัง
11	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	17,800 อบต.	✓				17,800 อบต.		กองคลัง
12	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	2,600	✓				2,600		กองการศึกษา
13	ครูภัณฑ์สนาม	200,000 อบต.	✓				200,000 อบต.		กองการศึกษา
14	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	22,000 อบต.	✓				22,000 อบต.		กอง สวัสดิการฯ
15	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	2,600	✓				2,600		กอง สวัสดิการฯ